



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKALIS**



PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	51.200.985.459	0,00%	2.538.471.336		0,00%	9.861.549.459		1,16%	2.347.527.797		4,00%	23.169.915.009		
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan pemukiman di kawasan kumuh	12.760.000	0 Dok	12.760.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	692.070.000	0%	5.935.000	0,86	-	-	0,00	-	44.110.868	6,37	0,03%	413.475.000	59,74	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,02%	57.040.530	76,05	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,03%	45.770.000	61,03	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01%	42.705.000	56,94	
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupat Utara	Dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis perbatasan	3.600.000	0 Dok	3.600.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	900.000		-	-			0,00			0,00			0,00	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	277.500.000	-	-	-	-	-	0,00		-	0,00	1 Kec	256.280.000	92,35	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	26.500.000	0 Kec	4.898.000	18,48	0 Kec	900.000	3,40	-	-	0,00	0 Kec	15.105.000	57,00	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	36.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	2,47	0 Kec	7.608.000	20,84	0 Kec	20.099.000	55,07	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	262.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	0,34	-	-	0,00	1 Kec	259.713.000	98,94	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bathin Solapan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	12.937.000	36,55	0 Kec	20.044.814	56,62	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Talang Muandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.600.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	7.352.000	20,65	0 Kec	20.190.300	56,71	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	1.098.500.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	994.113.000	90,50	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	603.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	1.480.000	0,25	2,21 Km	544.030.000	90,15	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	49.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	7,03	0,05 Km	45.207.500	91,51	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	307.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,13	2,21 Km	301.628.500	98,09	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	618.500.000	0 Km	4.770.000	0,77	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	562.247.000	90,90	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	617.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	6.510.000	1,05	2,21 Km	555.671.000	89,99	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.271.744.660	0 Km	2.090.000	0,03	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	6.214.033.060	99,08	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.164.219.799	0 Km	4.820.000	0,08	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	6.048.394.799	98,12	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	602.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	0,81	0,05 Km	45.235.000	7,51	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	312.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,11	0 Km	305.710.000	97,83	
								Pembangunan Sarana dan Prasraana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	612.500.000	0 Km	1.620.000	0,26	-	-	0,00	-	-	0,00	0,05 Km	50.198.000	8,20	
								Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana dan sarana taman dalam 1 (satu) Tahun	932.020.000	0 Kab	83.958.250	9,01	0 Kab	49.241.250	5,28	0 Kab	53.319.153	5,72	1 Kab	660.706.767	70,89	
								Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PJU dan taman dalam 1 (satu) tahun	23.327.400.000	0 Kab	1.694.203.606	7,26	1 Kab	8.443.647.249	36,20	0 Kab	613.265.056	2,63	0 Kab	1.586.379.864	6,80	
								Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengawas lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga aset, teknisi listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	4.111.200.000	3 Bulan	682.980.480	16,61	3 Bulan	1.365.960.960	33,23	3 Bulan	1.024.470.720	24,92	3 Bulan	1.019.242.331	24,79	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	1.203.500.000	0 Km	2.140.000	0,18	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	1.175.185.172	97,65	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	914.000.000	0 Km	2.000.000	0,22	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,06	7 Km	907.603.772	99,30	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	111.200.000	0 Km	1.434.000	1,29	-	-	0,00	-	-	0,00	1 Km	50.112.400	45,07	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	82.000.000	0 Km	2.134.000	2,60	-	-	0,00	0 Km	1.084.000	1,32	1 Km	30.125.400	36,74	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	275.900.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.555.000	1,65	7 Km	266.204.000	96,49	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	20.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.985.000	24,93	1 Km	14.845.000	74,23	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	596.200.000	0 Km	4.960.000	0,83	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	586.724.900	98,41	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	117.000.000	0 Km	5.928.000	5,07	-	-	0,00	-	-	0,00	1 Km	49.796.900	42,56	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	44.960.000	0 Km	4.930.000	10,97	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksmana	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	17.030.000	0 Km	1.930.000	11,33	-	-	0,00	-	-	0,00	0 Km	100.000	0,59	
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Afimasi)	Terbangunnya Septic Tank Skala Individual	570.501.000	-	-	-	-	-	0,00	100 Unit	550.000.000	96,41	0 Unit	6.000.000	1,05	
								Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	40.284.250.513	0,00%	77.555.000		0,00%	15.872.000		1,16%	971.953.000		4,00%	34.054.495.714		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.876.544.000	0 Km	5.570.000	0,19	-	-	0,00	0 Km	3.720.000	0,13	11,40 Km	1.300.891.650	45,22	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	157.000.000	0 Km	6.438.000	4,10	-	-	0,00	0 Km	3.080.000	1,96	1,50 Km	65.135.650	41,49	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	121.300.000	0 Km	5.070.000	4,18	-	-	0,00	0 Km	5.836.000	4,81	0,50 Km	50.178.950	41,37	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	80.300.000	0 Km	3.380.000	4,21	-	-	0,00	-	-	0,00	0,50 Km	50.155.000	62,46	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.507.700.000	0 Km	4.470.000	0,13	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.185.472.650	90,81	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	341.800.000	0 Km	4.330.000	1,27	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	285.552.350	83,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.243.000.000	0 Km	4.290.000	0,19	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.017.008.950	89,92	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.780.700.000	0 Km	660.000	0,01	-	-	0,00	0 Km	560.000	0,01	11,40 Km	3.240.606.972	67,79	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.460.000.000	0 Km	2.300.000	0,07	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.300.483.829	95,39	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.146.000.000	0 Km	710.000	0,06	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,05	11,40 Km	1.121.287.000	97,84	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.341.000.000	0 Km	835.000	0,02	-	-	0,00	0 Km	835.000	0,02	11,40 Km	3.254.165.400	97,40	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	722.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	920.000	0,13	11,40 Km	698.419.400	96,68	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	526.500.000	0 Km	2.744.000	0,52	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,38	11,40 Km	490.054.000	93,08	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	100.900.000	0 Km	2.499.000	2,48	-	-	0,00	0 Km	1.660.000	1,65	0,50 Km	40.114.500	39,76	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.461.000.000	0 Km	4.838.000	0,11	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,07	11,40 Km	4.159.039.500	93,23	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.356.500.000	0 Km	3.630.000	0,27	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,24	11,40 Km	1.248.937.500	92,07	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.157.100.000	0 Km	6.458.000	0,56	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	1.051.918.500	90,91	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.214.406.513	0 Km	2.499.000	0,21	-	-	0,00	0 Km	1.793.000	0,15	11,40 Km	1.163.865.013	95,84	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	331.300.000	0 Km	2.499.000	0,75	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,61	7 Km	280.059.500	84,53	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.945.600.000	0 Km	5.075.000	0,17	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.902.672.000	98,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.145.400.000	0 Km	3.950.000	0,13	0 Km	5.280.000	0,17	-	-	0,00	11,40 Km	3.124.928.950	99,35	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan C	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	632.100.000	0 Km	3.380.000	0,53	0 Km	7.120.000	1,13	-	-	0,00	10 Km	496.379.950	78,53	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.052.400.000	-	-	-	0 Km	3.472.000	0,33	6 Km	929.277.000	88,30	5,40 Km	53.629.500	5,10	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana B	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	286.500.000	0 Km	1.930.000	0,67	-	-	0,00	0 Km	965.000	0,34	7 Km	261.438.000	91,25	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau A	Parjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	65.300.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	7,48	0,50 Km	30.260.000	46,32	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA											KETERANGAN	
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)		Kou (%)
		2. Meningkatkan ketercakupan rumah layak huni					Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	231.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	7.352.000	3,18	5 Km	181.850.000	78,55		
			2. Persentase lingkungan permukiman kumuh	0%	0%	0%	0,0018%	Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	459.810.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	34.648.000	0,0018%	393.908.200					
			4. Persentase rumah layak huni yang terbangun	10%	0%	40%	50%	Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pendampingan Masyarakat Dalam 1 (Satu) Tahun	459.810.000	-	-	-	-	0,00	0 Kec	34.648.000	7,54	2 Kec	393.908.200	85,67		
								Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun	3.785.270.000	10%	28.410.000	0,00%	-	40%	69.890.868	50%	3.565.642.565					
								Penyusunan Norma 'Standar' Pedoman' dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen Rancangan PERDA	100.000.000	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		97.328.000	97,33		
								Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	31.415.000	7 Orang	21.970.000	69,93	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	162.605.000	1 Unit	4.440.000	2,73	-	-	0,00	340 Unit	25.780.000	15,85	359 Unit	55.526.000	34,15	
								Penyediaan Rumah Swadaya (DAK Fisik Afirmasi)	Persentase peningkatan kualitas rumah swadaya dalam 1 (satu) tahun	3.491.250.000	-	-	-	-	0,00	0 Ke/Desa	44.110.868	1,26	2 Ke/Desa	3.412.788.565	97,75		
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan	3. Meningkatkan Kepemilikan Tanah Pemerintah	5. Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0%	1%	2,93%	Program Penataan Penguasaan "Pemilik" Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	1.055.281.500	0%	16.140.000	0%	81.655.000	1%	30.310.000	2,93%	128.163.800					
								Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Aset yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	159.850.000	-	-	-	0 Persil	35.360.000	22,12	0 Persil	9.210.000	5,76	1 Persil	29.938.800	18,73	
								Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Rumah Layak Huni (RLH) Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	240.180.000	-	-	-	-	0,00	0 Kec	10.550.000	4,39	3 Kec	30.385.000	12,65		
								Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Jalan Lingkungan Permukiman Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	285.460.000	0 Dok	16.140.000	5,65	0 Dok	13.840.000	4,85	0 Dok	10.550.000	3,70	1 Dok	45.380.000	15,90	
								Pemetaan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog PJU Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	161.741.500	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00		
								Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Sanitasi Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	208.050.000	-	-	-	0 Kec	12.455.000	5,99	-	-	0,00	2 Kec	22.460.000	10,80	
			6. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	219.130.000	0,00%	-	0,00%	6.080.000	0,00%	-	0,00%	-					
								Koordinasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik dalam 1 (satu) tahun	219.130.000	-	-	-	0 Kec	6.080.000	2,77	-	-	0,00	-	-	0,00	
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja	2.741.737.400	B	607.488.813	B	532.318.780	B	495.420.242	B	723.837.553					
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilayani Dalam 1 (Satu) Tahun	4.000.000	87 Surat	1.494.000	37,35	87 Surat	798.000	19,95	87 Surat	600.000	15,00	39 Surat	1.080.000	27,00	
								Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 (Satu) Tahun	366.975.000	1 Belanja Jasa	58.536.862	15,95	1 Belanja jasa	50.889.060	13,87	1 Belanja Jasa	50.154.181	13,67	1 Belanja Jasa	53.158.082	14,49	
								Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Tersedianya Data Jaminan Barang Milik Daerah yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	478.400.000	0 Dok	233.711.000	48,85	0 Dok	54.540.000	11,40	0 Dok	70.880.000	14,82	1 Dok	113.220.000	23,67	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	75.000.000	-	-	-	-	0,00	6 Unit	4.345.000	5,79	3 Unit	14.034.420	18,71		
								Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	422.627.000	5 Item	67.067.000	15,87	7 Item	131.679.000	31,16	7 Item	99.739.000	23,60	5 Item; 20 Orang	109.380.000	25,88	
								Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	94.670.400	12 Item	20.383.000	21,53	10 Item	11.382.700	12,02	10 Item	10.670.600	11,27	4 Item	36.565.800	38,62	
								Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	57.311.000	3 Item	11.034.000	19,25	4 Item	7.623.700	13,30	-	-	0,00	6 Item	35.795.000	62,46	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 (Satu) Tahun	30.054.000	-	-	-	2 Belanja Jasa	14.459.000	48,11	1 Belanja Jasa	6.885.000	22,91	1 Belanja Jasa	4.940.000	16,44	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	22.700.000	-	-	-	15 Terbitan	7.600.000	33,48	15 Terbitan	4.000.000	17,62	7 Terbitan	9.000.000	39,65	
								Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	9.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.500.000	47,37	-	-	0,00	8 Bulan	4.500.000	47,37	
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	559.100.000	82 Kali	151.662.751	27,13	118 Kali	82.312.320	14,72	100 Kali	115.596.461	20,68	35 Kali	199.189.251	35,63	
								penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	326.400.000	4 Orang	44.800.000	13,73	4 Orang	102.400.000	31,37	5 Orang	80.000.000	24,51	4 Orang	81.600.000	25,00	
								Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	19.200.000	3 Bulan	3.200.000	16,67	3 Bulan	6.400.000	33,33	3 Bulan	4.800.000	25,00	3 Bulan	4.800.000	25,00	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	
								Publikasi Informasi pembangunan	Tersedianya Belanja Publikasi Dalam 1 (Satu) Tahun	77.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.535.000	5,85	4 Bulan	13.350.000	17,23	4 Bulan	16.675.000	21,52	
								Pengelolaan Website	Terkelolanya Website Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dalam 1 (Satu) Tahun	49.500.000	-	-	-	0 Tahun	22.000.000	44,44	0 Tahun	11.000.000	22,22	1 Tahun	16.500.000	33,33	
								Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang Tersedia dalam 1 (satu) Tahun	148.800.000	0 Orang	15.600.000	10,48	0 Orang	31.200.000	20,97	0 Orang	23.400.000	15,73	5 Orang	23.400.000	15,73	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		770.500.000		-			246.347.312			53.459.889			416.557.682		
								Pengadaan Rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara Dalam Kantor 1 (Satu) Tahun	100.000.000	-	-	-	1 Tahun	62.967.500	62,97	-	-	0,00	0 Tahun	36.850.000	36,85	
								Pengadaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	240.000.000	-	-	-	3 kendaraan Dinas	114.510.812	47,71	3 kendaraan Dinas	21.699.889	9,04	3 kendaraan Dinas	76.797.708	32,00	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpeliharanya Dalam 1 (Satu) Tahun	103.500.000	-	-	-	3 Item	68.869.000	66,54	3 Item	11.975.000	11,57	1 Item	22.247.500	21,50	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang/Berat Dalam 1 (Satu) Tahun	296.600.000	-	-	-	-	-	0,00	2 Item	14.900.000	5,02	2 Item	280.362.474	94,53	
								Pembangunan Gedung Kantor UPT	Tersedianya gedung kantor UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum di Kecamatan	30.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Unit	4.885.000	16,07	0 Unit	300.000	0,99	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000		6.900.000			-			5.610.000			8.850.000		
								Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek,diklat	25.000.000	1 Orang	6.900.000	27,60	-	-	0,00	1 Orang	5.610.000	22,44	3 Orang	8.850.000	35,40	
								Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian		56.400.000		-			1.500.000			47.400.000			-		
								Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Program Kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun Dengan Baik	56.400.000	-	-	-	0 Dok	1.500.000	2,66	6 Dok	47.400.000	84,04	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Plt. Sekretaris


ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780807 200312 1 006



PENGUKURAN KINERJA ESSELON II TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKALIS**



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja	2.741.737.400	B	607.488.813		B	532.318.780		B	495.420.242		B	723.837.553		
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilyani Dalam 1 (Satu) Tahun	4.000.000	87 Surat	1.494.000	37,35	87 Surat	798.000	19,95	87 Surat	600.000	15,00	39 Surat	1.080.000	27,00	
								Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 (Satu) Tahun	366.975.000	1 Belanja Jasa	58.536.862	15,95	1 Belanja jasa	50.889.060	13,87	1 Belanja Jasa	50.154.181	13,67	1 Belanja Jasa	53.158.082	14,49	
								Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Tersedianya Data Jaminan Barang Milik Daerah yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	478.400.000	0 Dok	233.711.000	48,85	0 Dok	54.540.000	11,40	0 Dok	70.880.000	14,82	1 Dok	113.220.000	23,67	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	75.000.000	-	-	-	-	0,00	6 Unit	4.345.000	5,79	3 Unit	14.034.420	18,71		
								Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	422.627.000	5 Item	67.067.000	15,87	7 Item	131.679.000	31,16	7 Item	99.739.000	23,60	5 Item; 20 Orang	109.380.000	25,88	
								Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	94.670.400	12 Item	20.383.000	21,53	10 Item	11.382.700	12,02	10 Item	10.670.600	11,27	4 Item	36.565.800	38,62	
								Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	57.311.000	3 Item	11.034.000	19,25	4 Item	7.623.700	13,30	-	-	0,00	6 Item	35.795.000	62,46	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 (Satu) Tahun	30.054.000	-	-	-	2 Belanja Jasa	14.459.000	48,11	1 Belanja Jasa	6.885.000	22,91	1 Belanja Jasa	4.940.000	16,44	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	22.700.000	-	-	-	15 Terbitan	7.600.000	33,48	15 Terbitan	4.000.000	17,62	7 Terbitan	9.000.000	39,65	
								Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	9.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.500.000	47,37	-	-	0,00	8 Bulan	4.500.000	47,37	
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	559.100.000	82 Kali	151.662.751	27,13	118 Kali	82.312.320	14,72	100 Kali	115.596.461	20,68	35 Kali	199.189.251	35,63	
								penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	326.400.000	4 Orang	44.800.000	13,73	4 Orang	102.400.000	31,37	5 Orang	80.000.000	24,51	4 Orang	81.600.000	25,00	
								Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	19.200.000	3 Bulan	3.200.000	16,67	3 Bulan	6.400.000	33,33	3 Bulan	4.800.000	25,00	3 Bulan	4.800.000	25,00	
								Publikasi Informasi pembangunan	Tersedianya Belanja Publikasi Dalam 1 (Satu) Tahun	77.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.535.000	5,85	4 Bulan	13.350.000	17,23	4 Bulan	16.675.000	21,52	
								Pengelolaan Website	Terkelolanya Website Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dalam 1 (Satu) Tahun	49.500.000	-	-	-	0 Tahun	22.000.000	44,44	0 Tahun	11.000.000	22,22	1 Tahun	16.500.000	33,33	
								Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang Tersedia dalam 1 (satu) Tahun	148.800.000	0 Orang	15.600.000	10,48	0 Orang	31.200.000	20,97	0 Orang	23.400.000	15,73	5 Orang	23.400.000	15,73	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		740.100.000		-			246.347.312			48.574.899			418.257.682		
								Pengadaan Rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara Dalam Kantor 1 (Satu) Tahun	100.000.000	-	-	-	1 Tahun	62.967.500	62,97	-	-	0,00	0 Tahun	36.850.000	36,85	
								Pengadaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	240.000.000	-	-	-	3 kendaraan Dinas	114.510.812	47,71	3 kendaraan Dinas	21.699.889	9,04	3 kendaraan Dinas	76.797.708	32,00	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpeliharanya Dalam 1 (Satu) Tahun	103.500.000	-	-	-	3 Item	68.869.000	66,54	3 Item	11.975.000	11,57	1 Item	22.247.500	21,50	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang/Berat Dalam 1 (Satu) Tahun	296.600.000	-	-	-	-	-	0,00	2 Item	14.900.000	5,02	2 Item	280.352.474	94,53	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000		6.900.000			-			5.610.000			8.850.000		
								Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek/diklat	25.000.000	1 Orang	6.900.000	27,60	-	-	0,00	1 Orang	5.610.000	22,44	3 Orang	8.850.000	35,40	
								Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		58.400.000		-	-		1.500.000	2,66		47.400.000	84,04		-	-	
								Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Program Kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun Dengan Baik	56.400.000	-	-	-	0 Dok	1.500.000	2,66	6 Dok	47.400.000	84,04	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006



PENGUKURAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKALIS**



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,10%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	944.810.000	0,00%	33.675.000		0,00%	-		1,16%	44.110.868		4,00%	558.990.530		
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan permukiman di kawasan kumuh	12.760.000	0 Dok	12.760.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	692.070.000	0%	5.935.000	0,86	-	-	0,00	-	44.110.868	6,37	0,03%	413.475.000	59,74	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,02%	57.040.530	76,05	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,03%	45.770.000	61,03	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01%	42.705.000	56,94	
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupat Utara	Dokumen DED kawasan Permukiman di kawasan strategis perbatasan	3.600.000	0 Dok	3.600.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
		2. Meningkatkan ketercakupan rumah layak huni	2. Persentase lingkungan permukiman kumuh	0%	0%	0%	0,0018%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	459.810.000	0,00%	-		0,00%	-		0,00%	34.648.000		0,0018%	393.903.200		
								Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pendampingan Masyarakat Dalam 1 (Satu) Tahun	459.810.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	34.648.000	7,54	2 Kec	393.903.200	85,67	
			4. Persentase rumah layak huni yang terbangun	10%	0%	40%	50%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun	3.785.270.000	10%	26.410.000		0,00%	-		40%	69.890.868		50%	3.565.642.565		
								Penyusunan Norma' Standar' Pedoman' dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen Rancangan PERDA	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		97.323.000	97,33	
								Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	31.415.000	7 Orang	21.970.000	69,93	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	162.605.000	1 Unit	4.440.000	2,73	-	-	0,00	340 Unit	25.780.000	15,85	359 Unit	55.528.000	34,15	
								Penyediaan Rumah Swadaya (DAK Fisik Afirmasi)	Persentase peningkatan kualitas rumah swadaya dalam 1 (satu) tahun	3.491.250.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kel/Desa	44.110.868	1,26	2 Kel/Desa	3.412.788.565	97,75	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA											KETERANGAN		
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV				
				Realsasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)		KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	49.615.015.459	0,00%	2.494.906.336		0,00%	9.861.549.459		1,16%	2.303.416.929		4,00%	22.024.199.579			
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	900.000			-			0,00			0,00			0,00		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	277.500.000	0%	-	-		-	0,00		-	0,00	1 Kec	256.280.000	92,35		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	26.500.000	0 Kec	4.898.000	18,48	0 Kec	900.000	3,40		-	-	0,00	0 Kec	15.105.000	57,00	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	36.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	2,47	0 Kec	7.608.000	20,84	0 Kec	20.099.000	55,07		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	262.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	0,34		-	-	0,00	1 Kec	259.713.000	98,94	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bathin Solapan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	12.937.000	36,55	0 Kec	20.044.814	56,62		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Talang Muandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.600.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	7.352.000	20,65	0 Kec	20.190.300	56,71		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	1.098.500.000	-	-	-	-	-	0,00		-	-	0,00	2,21 Km	994.113.000	90,50	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bantan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	603.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	1.480.000	0,25	2,21 Km	544.030.000	90,15		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	49.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	7,03	0,05 Km	45.207.500	91,51		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	307.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,13	2,21 Km	301.626.500	98,09		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	618.500.000	0 Km	4.770.000	0,77	-	-	0,00		-	-	0,00	2,21 Km	562.247.000	90,90	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	617.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	6.510.000	1,05	2,21 Km	555.671.000	89,99		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.271.744.660	0 Km	2.090.000	0,03	-	-	0,00		-	-	0,00	2,21 Km	6.214.033.060	99,08	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Pinggir	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.164.219.799	0 Km	4.820.000	0,08	-	-	0,00		-	-	0,00	2,21 Km	6.048.394.799	98,12	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	602.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	0,81	0,05 Km	45.235.000	7,51		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	312.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,11	0 Km	305.710.000	97,83		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	612.500.000	0 Km	1.620.000	0,26	-	-	0,00		-	-	0,00	0,05 Km	50.198.000	8,20	
								Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana dan sarana taman dalam 1 (satu) tahun	932.020.000	0 Kab	83.958.250	9,01	0 Kab	49.241.250	5,28	0 Kab	53.319.153	5,72	1 Kab	660.706.767	70,89		
								Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PJU dan taman dalam 1 (satu) tahun	23.327.400.000	0 Kab	1.694.203.606	7,26	1 Kab	8.443.647.249	36,20	0 Kab	613.265.056	2,63	0 Kab	1.586.379.864	6,80		
								Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengawas lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga aset, teknisi listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	4.111.200.000	3 Bulan	682.980.480	16,61	3 Bulan	1.365.960.960	33,23	3 Bulan	1.024.470.720	24,92	3 Bulan	1.019.242.331	24,79		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	1.203.500.000	0 Km	2.140.000	0,18	-	-	0,00		-	-	0,00	7 Km	1.175.185.172	97,65	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	914.000.000	0 Km	2.000.000	0,22	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,06	7 Km	907.603.772	99,30		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	111.200.000	0 Km	1.434.000	1,29	-	-	0,00		-	-	0,00	1 Km	50.112.400	45,07	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	82.000.000	0 Km	2.134.000	2,60	-	-	0,00	0 Km	1.084.000	1,32	1 Km	30.125.400	36,74		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	275.900.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.555.000	1,65	7 Km	266.204.000	96,49		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	20.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.985.000	24,93	1 Km	14.845.000	74,23		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	117.000.000	0 Km	5.928.000	5,07	-	-	0,00		-	-	0,00	1 Km	49.796.900	42,56	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksmana	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	17.030.000	0 Km	1.930.000	11,33	-	-	0,00		-	-	0,00	0 Km	100.000	0,59	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Afirmasi)	Terbangunnya Septic Tank Skala Individual	570.501.000	-	-	-	-	-	0,00	100 Unit	550.000.000	96,41	0 Unit	6.000.000	1,05	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang Jalan pemukiman yang ditingkatkan	27.468.650.513	0,00%	52.060.000		0,00%	3.472.000		1,16%	971.953.000		4,00%	22.042.480.864		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupat A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.876.544.000	0 Km	5.570.000	0,19	-	-	0,00	0 Km	3.720.000	0,13	11,40 Km	1.300.891.650	45,22	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupat B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	157.000.000	0 Km	6.438.000	4,10	-	-	0,00	0 Km	3.080.000	1,96	1,50 Km	65.135.650	41,49	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupat Utara A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	121.300.000	0 Km	5.070.000	4,18	-	-	0,00	0 Km	5.836.000	4,81	0,50 Km	50.178.960	41,37	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupat Utara B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	80.300.000	0 Km	3.380.000	4,21	-	-	0,00	-	-	0,00	0,50 Km	50.156.000	62,46	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bengkalis A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.780.700.000	0 Km	660.000	0,01	-	-	0,00	0 Km	560.000	0,01	11,40 Km	3.240.606.972	67,79	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bengkalis B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.460.000.000	0 Km	2.300.000	0,07	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.300.483.829	95,39	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bengkalis C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.146.000.000	0 Km	710.000	0,06	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,05	11,40 Km	1.121.267.000	97,84	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bantan A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.341.000.000	0 Km	835.000	0,02	-	-	0,00	0 Km	835.000	0,02	11,40 Km	3.254.165.400	97,40	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bantan B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	722.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	920.000	0,13	11,40 Km	698.419.400	96,68	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	526.500.000	0 Km	2.744.000	0,52	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,38	11,40 Km	490.054.000	93,08	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	100.900.000	0 Km	2.499.000	2,48	-	-	0,00	0 Km	1.660.000	1,65	0,50 Km	40.114.500	39,76	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Pinggir A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.461.000.000	0 Km	4.838.000	0,11	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,07	11,40 Km	4.159.039.500	93,23	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Pinggir B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.356.500.000	0 Km	3.630.000	0,27	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,24	11,40 Km	1.248.937.500	92,07	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Pinggir C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.157.100.000	0 Km	6.458.000	0,66	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	1.051.918.500	90,91	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.214.406.513	0 Km	2.499.000	0,21	-	-	0,00	0 Km	1.793.000	0,15	11,40 Km	1.163.865.013	95,84	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	331.300.000	0 Km	2.499.000	0,75	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,61	7 Km	280.059.500	84,53	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bandar Laksamana A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.052.400.000	-	-	-	0 Km	3.472.000	0,33	6 Km	929.277.000	88,30	5,40 Km	53.629.500	5,10	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bandar Laksamana B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	286.500.000	0 Km	1.930.000	0,67	-	-	0,00	0 Km	965.000	0,34	7 Km	261.438.000	91,25	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Talang Muandau A	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	65.300.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	7,48	0,50 Km	30.250.000	46,32	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Talang Muandau B	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	231.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	7.352.000	3,18	5 Km	181.850.000	78,55	
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		30.400.000	B	-		B	-		B	4.885.000		B	300.000		
								Pembangunan Gedung Kantor UPT	Tersedianya gedung kantor UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum di Kecamatan	30.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Unit	4.885.000	16,07	0 Unit	300.000	0,99	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Ptt. Sekretaris

ARIF FACHRILY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

RELEASER III: SAID HAFIDH PUTRADININGRAT, ST																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	641.160.000	0,00%	9.890.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	596.724.900		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	596.200.000	0 Km	4.960.000	0,83	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	596.724.900	98,41	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	44.960.000	0 Km	4.930.000	10,97	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	12.815.600.000	0,00%	25.495.000		0,00%	12.400.000		1,16%	-		4,00%	12.012.014.850		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.507.700.000	0 Km	4.470.000	0,13	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.185.472.650	90,81	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	341.800.000	0 Km	4.330.000	1,27	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	285.552.350	83,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.243.000.000	0 Km	4.290.000	0,19	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.017.008.950	89,92	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.945.600.000	0 Km	5.075.000	0,17	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.902.672.000	98,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.145.400.000	0 Km	3.950.000	0,13	0 Km	5.280.000	0,17	-	-	0,00	11,40 Km	3.124.928.950	99,35	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	632.100.000	0 Km	3.380.000	0,53	0 Km	7.120.000	1,13	-	-	0,00	10 Km	496.379.950	78,53	
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan	3. Meningkatkan Kepemilikan Tanah Pemerintah	5. Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0%	1%	2,93%	Program Penataan Penguasaan "Pemilik" Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	1.055.281.500	0,00%	16.140.000		0,00%	61.655.000		1%	30.310.000		2,93%	128.163.800		
								Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Aset yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	159.850.000	-	-	-	0 Persil	35.360.000	22,12	0 Persil	9.210.000	5,76	1 Persil	29.938.800	18,73	
								Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Rumah Layak Huni (RLH) Kab. Bengkalis Dalam 1 (Satu) Tahun	240.180.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	10.550.000	4,39	3 Kec	30.385.000	12,65	
								Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Jalan Lingkungan Permukiman Kab. Bengkalis Dalam 1 (Satu) Tahun	285.460.000	0 Dok	16.140.000	5,65	0 Dok	13.840.000	4,85	0 Dok	10.550.000	3,70	1 Dok	45.380.000	15,90	
								Pemetaan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog PJU Kab. Bengkalis Dalam 1 (Satu) Tahun	161.741.500	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkalis	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Sanitasi Kab. Bengkalis Dalam 1 (Satu) Tahun	208.050.000	-	-	-	0 Kec	12.455.000	5,99	-	-	0,00	2 Kec	22.460.000	10,80	
			6. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	219.130.000	0,00%	-		0,00%	6.080.000		0,00%	-		0,00%	-		
								Koordinasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik dalam 1 (satu) tahun	219.130.000	-	-	-	0 Kec	6.080.000	2,77	-	-	0,00	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006



PENGUKURAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKALIS**



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	Kou (%)	
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja	2.741.737.400	B	607.488.613		B	532.318.780		B	495.420.242		B	723.837.553		
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilyani Dalam 1 (Satu) Tahun	4.000.000	87 Surat	1.494.000	37,35	87 Surat	798.000	19,95	87 Surat	600.000	15,00	39 Surat	1.080.000	27,00	
								Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 (Satu) Tahun	366.975.000	1 Belanja Jasa	58.536.862	15,95	1 Belanja jasa	60.889.060	13,87	1 Belanja Jasa	50.154.181	13,67	1 Belanja Jasa	53.158.082	14,49	
								Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Tersedianya Data Jaminan Barang Milik Daerah yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	478.400.000	0 Dok	233.711.000	48,85	0 Dok	54.540.000	11,40	0 Dok	70.880.000	14,82	1 Dok	113.220.000	23,67	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	75.000.000	-	-	-	-	0,00	6 Unit	4.345.000	5,79	3 Unit	14.034.420	18,71		
								Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	422.627.000	5 Item	67.067.000	15,87	7 Item	131.679.000	31,16	7 Item	99.739.000	23,60	5 Item; 20 Orang	109.380.000	25,88	
								Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	94.670.400	12 Item	20.383.000	21,53	10 Item	11.382.700	12,02	10 Item	10.670.600	11,27	4 Item	36.555.800	38,62	
								Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	57.311.000	3 Item	11.034.000	19,25	4 Item	7.623.700	13,30	-	-	0,00	6 Item	35.795.000	62,46	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 (Satu) Tahun	30.054.000	-	-	-	2 Belanja Jasa	14.459.000	48,11	1 Belanja Jasa	6.885.000	22,91	1 Belanja Jasa	4.940.000	16,44	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	22.700.000	-	-	-	15 Terbitan	7.600.000	33,48	15 Terbitan	4.000.000	17,62	7 Terbitan	9.000.000	39,65	
								Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	9.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.500.000	47,37	-	-	0,00	8 Bulan	4.500.000	47,37	
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	559.100.000	82 Kali	151.662.751	27,13	118 Kali	82.312.320	14,72	100 Kali	115.596.461	20,88	35 Kali	199.189.251	35,63	
								penyediaan Jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	326.400.000	4 Orang	44.800.000	13,73	4 Orang	102.400.000	31,37	5 Orang	80.000.000	24,51	4 Orang	81.600.000	25,00	
								Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	19.200.000	3 Bulan	3.200.000	16,67	3 Bulan	6.400.000	33,33	3 Bulan	4.800.000	25,00	3 Bulan	4.800.000	25,00	
								Publikasi Informasi pembangunan	Tersedianya Belanja Publikasi Dalam 1 (Satu) Tahun	77.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.535.000	5,85	4 Bulan	13.350.000	17,23	4 Bulan	16.675.000	21,52	
								Pengelolaan Website	Terkelolanya Website Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dalam 1 (Satu) Tahun	49.500.000	-	-	-	0 Tahun	22.000.000	44,44	0 Tahun	11.000.000	22,22	1 Tahun	16.500.000	33,33	
								Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang Tersedia dalam 1 (satu) Tahun	148.800.000	0 Orang	15.600.000	10,48	0 Orang	31.200.000	20,97	0 Orang	23.400.000	15,73	5 Orang	23.400.000	15,73	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		740.100.000		-			246.347.312			48.574.889			418.257.682		
								Pengadaan Rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara Dalam Kantor 1 (Satu) Tahun	100.000.000	-	-	-	1 Tahun	62.967.500	62,97	-	-	0,00	0 Tahun	36.850.000	36,85	
								Pengadaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	240.000.000	-	-	-	3 kendaraan Dinas	114.510.812	47,71	3 kendaraan Dinas	21.699.889	9,04	3 kendaraan Dinas	76.797.708	32,00	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpeliharanya Dalam 1 (Satu) Tahun	103.500.000	-	-	-	3 Item	68.869.000	66,54	3 Item	11.975.000	11,57	1 Item	22.247.500	21,50	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang/Berat Dalam 1 (Satu) Tahun	296.600.000	-	-	-	-	0,00	2 Item	14.900.000	5,02	2 Item	280.362.474	94,53		
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000		6.900.000			-			5.610.000			8.850.000		
								Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, diklat	25.000.000	1 Orang	6.900.000	27,60	-	-	0,00	1 Orang	5.610.000	22,44	3 Orang	8.850.000	35,40	
								Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		56.400.000		-	-		1.500.000	2,66		47.400.000	84,04		-	-	
								Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Program Kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun Dengan Baik	56.400.000	-	-	-	0 Dok	1.500.000	2,66	6 Dok	47.400.000	84,04	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19700207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW ii			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja	2.263.337.400	B	373.777.613		B	477.778.780		B	424.540.242		B	610.617.553		
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dilayani Dalam 1 (Satu) Tahun	4.000.000	87 Surat	1.494.000	37,35	87 Surat	798.000	19,95	87 Surat	600.000	15,00	39 Surat	1.080.000	27,00	
								Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase terpenuhinya Layanan Telepon, Air dan Listrik Dalam 1 (Satu) Tahun	366.975.000	1 Belanja Jasa	58.536.862	15,95	1 Belanja jasa	50.889.060	13,87	1 Belanja Jasa	50.154.181	13,67	1 Belanja Jasa	53.158.082	14,49	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	75.000.000	-	-	-	-	0,00	6 Unit	4.345.000	5,79	3 Unit	14.034.420	18,71		
								Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun; Jumlah Tenaga Kebersihan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	422.627.000	5 Item	67.067.000	15,87	7 Item	131.679.000	31,16	7 Item	99.739.000	23,60	5 Item; 20 Orang	109.380.000	25,88	
								Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	94.670.400	12 Item	20.383.000	21,53	10 Item	11.382.700	12,02	10 Item	10.670.600	11,27	4 Item	36.565.800	38,62	
								Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakkan dan Penggandaan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	57.311.000	3 Item	11.034.000	19,25	4 Item	7.623.700	13,30	-	-	0,00	6 Item	35.795.000	62,46	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Terpenuhi Dalam 1 (Satu) Tahun	30.054.000	-	-	-	2 Belanja Jasa	14.459.000	48,11	1 Belanja Jasa	6.885.000	22,91	1 Belanja Jasa	4.940.000	16,44	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan/Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	22.700.000	-	-	-	15 Terbitan	7.600.000	33,48	15 Terbitan	4.000.000	17,62	7 Terbitan	9.000.000	39,65	
								Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan Dalam 1 (Satu) Tahun	9.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.500.000	47,37	-	-	0,00	8 Bulan	4.500.000	47,37	
								Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi Dilakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam 1 (Satu) Tahun	559.100.000	82 Kali	151.662.751	27,13	118 Kali	82.312.320	14,72	100 Kali	115.596.461	20,68	35 Kali	199.189.251	35,63	
								penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersda Dalam 1 (Satu) Tahun	326.400.000	4 Orang	44.800.000	13,73	4 Orang	102.400.000	31,37	5 Orang	80.000.000	24,51	4 Orang	81.600.000	25,00	
								Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	19.200.000	3 Bulan	3.200.000	16,67	3 Bulan	6.400.000	33,33	3 Bulan	4.800.000	25,00	3 Bulan	4.800.000	25,00	
								Publikasi Informasi pembangunan	Tersedianya Belanja Publikasi Dalam 1 (Satu) Tahun	77.500.000	-	-	-	4 Bulan	4.535.000	5,85	4 Bulan	13.350.000	17,23	4 Bulan	16.675.000	21,52	
								Pengelolaan Website	Terkelolanya Website Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dalam 1 (Satu) Tahun	49.500.000	-	-	-	0 Tahun	22.000.000	44,44	0 Tahun	11.000.000	22,22	1 Tahun	16.500.000	33,33	
								Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah Tenaga Administrasi yang Tersedia dalam 1 (satu) Tahun	148.800.000	0 Orang	15.600.000	10,48	0 Orang	31.200.000	20,97	0 Orang	23.400.000	15,73	5 Orang	23.400.000	15,73	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		740.100.000		-			246.347.312			48.574.889			416.257.682		
								Pengadaan Rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara Dalam Kantor 1 (Satu) Tahun	100.000.000	-	-	-	1 Tahun	62.967.500	62,97	-	-	0,00	0 Tahun	36.850.000	36,85	
								Pengadaan Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Dalam 1 (Satu) Tahun	240.000.000	-	-	-	3 kendaraan Dinas	114.510.812	47,71	3 kendaraan Dinas	21.699.889	9,04	3 kendaraan Dinas	76.797.708	32,00	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpeliharanya Dalam 1 (Satu) Tahun	103.500.000	-	-	-	3 Item	68.869.000	66,54	3 Item	11.975.000	11,57	1 Item	22.247.500	21,50	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Sedang/Berat Dalam 1 (Satu) Tahun	296.600.000	-	-	-	-	-	0,00	2 Item	14.900.000	5,02	2 Item	280.362.474	94,53	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000		6.900.000			-			5.610.000			8.850.000		
								Bimbingan teknis tentang pelayanan publik instansi pemerintah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, diklat	25.000.000	1 Orang	6.900.000	27,60	-	-	0,00	1 Orang	5.610.000	22,44	3 Orang	8.850.000	35,40	
								Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		58.400.000		-			1.500.000			47.400.000			-		
								Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Program Kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi/Kinerja/Keuangan yang disusun Dengan Baik	56.400.000	-	-	-	0 Dok	1.500.000	2,66	6 Dok	47.400.000	84,04	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780707 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STAFF: MAKMUR

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN		
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV					
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)			
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintah yang baik	4.	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7.	Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai akuntabilitas kinerja	478.400.000	B	233.711.000		B	54.540.000		B	70.880.000		B	113.220.000		
									Penyedia Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Tersedianya Data Jaminan Barang Milik Daerah yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	478.400.000	0 Dok	233.711.000	48,85	0 Dok	54.540.000	11,40	0 Dok	70.880.000	14,82	1 Dok	113.220.000	23,67		

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BENGKALIS

ARIF FAQHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19790207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
ESSELON III: Ir.MOHD EKO FERIYANTO																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	944.810.000	0,00%	33.675.000		0,00%	-		1,16%	44.110.868		4,00%	558.999.530		
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan pemukiman di kawasan kumuh	12.760.000	0 Dok	12.760.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	692.070.000	0%	5.935.000	0,86	-	-	0,00	-	44.110.868	6,37	0,03%	413.475.000	59,74	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bantan	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,02%	57.040.530	76,05	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,03%	45.770.000	61,03	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupat Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01%	42.705.000	56,94	
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupat Utara	Dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis perbatasan	3.600.000	0 Dok	3.600.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
			2. Persentase lingkungan permukiman kumuh	0%	0%	0%	0,0018%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	459.810.000	0,00%	-		0,00%	-		0,00%	34.648.000		0,0018%	393.909.200		
								Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pendampingan Masyarakat Dalam 1 (Satu) Tahun	459.810.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	34.648.000	7,54	2 Kec	393.909.200	85,67	
		2. Meningkatkan ketercakupan rumah layak huni	4. Persentase rumah layak huni yang terbangun	10%	0%	40%	50%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun	3.785.270.000	10%	26.410.000		0,00%	-		40%	69.890.868		50%	3.565.642.565		
								Penyusunan Norma' Standar' Pedoman' dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen Rancangan PERDA	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		97.323.000	97,33	
								Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	31.415.000	7 Orang	21.970.000	69,93	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	162.605.000	1 Unit	4.440.000	2,73	-	-	0,00	340 Unit	25.780.000	15,85	359 Unit	55.526.000	34,15	
								Penyediaan Rumah Swadaya (DAK Fisik Afirmasi)	Persentase peningkatan kualitas rumah swadaya dalam 1 (satu) tahun	3.491.250.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kel/Desa	44.110.868	1,26	2 Kel/Desa	3.412.783.565	97,75	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n

KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

Pjt. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si

Pembina

NIP.19780207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.600.000	0,00%	3.600.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	-		
			Penyusunan DED Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Perbatasan Kecamatan Bantan dan Rupat Utara	Dokumen DED kawasan Pemukiman di kawasan strategis perbatasan	3.600.000	0 Dok	3.600.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00			
		2. Meningkatkan ketercakupan rumah layak huni	4. Persentase rumah layak huni yang terbangun	10%	0%	40%	50%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun	194.020.000	10%	26.410.000		0,00%	-		40%	25.780.000		50%	55.528.000		
			Monitoring' evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia Dalam 1 (Satu) Tahun	31.415.000	7 Orang	21.970.000	69,93	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00			
			Survei dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	162.605.000	1 Unit	4.440.000	2,73	-	-	0,00	340 Unit	25.780.000	15,85	359 Unit	55.528.000	34,15						

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19790207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	941.210.000	0,00%	30.075.000		0,00%	-		1,16%	44.110.868		4,00%	558.990.530		
								Penyusunan DED Kawasan Permukiman di Kawasan Kumuh	Dokumen DED kawasan permukiman di kawasan kumuh	12.760.000	0 Dok	12.760.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	692.070.000	0%	5.935.000	0,86	-	-	0,00	-	44.110.868	6,37	0,03%	413.475.000	59,74	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Banten	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,02%	57.040.530	76,05	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	5.690.000	0%	5.690.000	100,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupert	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,03%	45.770.000	61,03	
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Rupert Utara	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	75.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01%	42.705.000	56,94	
			2. Persentase lingkungan permukiman kumuh	0%	0%	0%	0,0018%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	459.810.000	0,00%	-		0,00%	-		0,00%	34.648.000		0,0018%	393.998.200		
								Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis	Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pendampingan Masyarakat Dalam 1 (Satu) Tahun	459.810.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	34.648.000	7,54	2 Kec	393.998.200	85,67	
		2. Meningkatkan ketercakupan rumah layak huni	4. Persentase rumah layak huni yang terbangun	10%	0%	40%	50%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun	100.000.000	10%	-		0%	-		40%	-		50%	97.328.000		
								Penyusunan Norma 'Standar' Pedoman' dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen Rancangan PERDA	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		97.328.000	97,33	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
PIL Sekretaris


ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19760207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ESSELON IV: RIO FERNANDES, S.Akun

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	2. Meningkatkan ketercakupan rumah layak huni	4. Persentase rumah layak huni yang terbangun	10%	0%	40%	50%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun	3.491.250.000	10%	-	-	0,00%	-	40%	44.110.868	-	50%	3.412.788.565	-	-	
								Penyediaan Rumah Swadaya (DAK Fisik Afimasi)	Persentase peningkatan kualitas rumah swadaya dalam 1 (satu) tahun	3.491.250.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kel/Desa	44.110.868	1,26	2 Kel/Desa	3.412.788.565	97,75	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FAHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	49.615.015.459	0,00%	2.494.908.336		0,00%	9.861.549.459		1,16%	2.303.416.929		4,00%	22.024.169.579		
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	900.000			-			0,00			0,00			0,00	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	277.500.000	0%	-	-		-	0,00		-	0,00	1 Kec	256.280.000	92,35	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	26.500.000	0 Kec	4.898.000	18,48	0 Kec	900.000	3,40	-	-	0,00	0 Kec	15.105.000	57,00	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	36.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	2,47	0 Kec	7.608.000	20,84	0 Kec	20.099.000	55,07	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	262.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	0,34	-	-	0,00	1 Kec	259.713.000	98,94	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bathin Solapan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	12.937.000	36,55	0 Kec	20.044.814	56,62	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Talang Muandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.600.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	7.352.000	20,65	0 Kec	20.190.300	56,71	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bengkalis	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	1.098.500.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	994.113.000	90,50	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bantan	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	603.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	1.480.000	0,25	2,21 Km	544.030.000	90,15	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	49.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	7,03	0,05 Km	45.207.500	91,51	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	307.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,13	2,21 Km	301.626.500	98,09	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	618.500.000	0 Km	4.770.000	0,77	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	562.247.000	90,90	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	617.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	6.510.000	1,05	2,21 Km	555.671.000	89,99	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Mandau	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.271.744.660	0 Km	2.090.000	0,03	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	6.214.033.060	99,08	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Pinggir	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.164.219.799	0 Km	4.820.000	0,08	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	6.048.394.799	98,12	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	602.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	0,81	0,05 Km	45.235.000	7,51	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	312.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,11	0 Km	305.710.000	97,83	
							Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Talang Muandau	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	612.500.000	0 Km	1.620.000	0,26	-	-	0,00	-	-	0,00	0,05 Km	50.198.000	8,20	
							Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana dan sarana taman dalam 1 (satu) Tahun	932.020.000	0 Kab	83.958.250	9,01	0 Kab	49.241.250	5,28	0 Kab	53.319.153	5,72	1 Kab	660.706.767	70,89	
							Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PJU dan taman dalam 1 (satu) tahun	23.327.400.000	0 Kab	1.694.203.606	7,26	1 Kab	8.443.647.249	36,20	0 Kab	613.265.056	2,63	0 Kab	1.586.379.864	6,80	
							Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengawas lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga aset, teknisi listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	4.111.200.000	3 Bulan	682.980.480	16,61	3 Bulan	1.365.960.960	33,23	3 Bulan	1.024.470.720	24,92	3 Bulan	1.019.242.331	24,79	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	1.203.500.000	0 Km	2.140.000	0,18	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	1.175.166.172	97,65	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	914.000.000	0 Km	2.000.000	0,22	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,06	7 Km	907.603.772	99,30	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	111.200.000	0 Km	1.434.000	1,29	-	-	0,00	-	-	0,00	1 Km	50.112.400	45,07	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	82.000.000	0 Km	2.134.000	2,60	-	-	0,00	0 Km	1.084.000	1,32	1 Km	30.125.400	36,74	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	275.900.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.555.000	1,65	7 Km	266.204.000	96,49	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	20.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.985.000	24,93	1 Km	14.845.000	74,23	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	117.000.000	0 Km	5.928.000	5,07	-	-	0,00	-	-	0,00	1 Km	49.796.900	42,56	
							Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksmana	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	17.030.000	0 Km	1.930.000	11,33	-	-	0,00	-	-	0,00	0 Km	100.000	0,59	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Afimasi)	Terbangunnya Septic Tank Skala Individual	570.501.000	-	-	-	-	-	0,00	100 Unit	550.000.000	96,41	0 Unit	6.000.000	1,05	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	27.468.650.513	0,00%	52.060.000		0,00%	3.472.000		1,16%	971.853.000		4,00%	22.042.480.864		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.876.544.000	0 Km	5.570.000	0,19	-	-	0,00	0 Km	3.720.000	0,13	11,40 Km	1.300.891.650	45,22	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	157.000.000	0 Km	6.438.000	4,10	-	-	0,00	0 Km	3.080.000	1,96	1,50 Km	65.135.650	41,49	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	121.300.000	0 Km	5.070.000	4,18	-	-	0,00	0 Km	5.836.000	4,81	0,50 Km	50.178.950	41,37	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	80.300.000	0 Km	3.380.000	4,21	-	-	0,00	-	-	0,00	0,50 Km	50.156.000	62,46	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.780.700.000	0 Km	660.000	0,01	-	-	0,00	0 Km	560.000	0,01	11,40 Km	3.240.606.972	67,79	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.460.000.000	0 Km	2.300.000	0,07	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.300.483.829	95,39	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.146.000.000	0 Km	710.000	0,06	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,05	11,40 Km	1.121.267.000	97,84	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.341.000.000	0 Km	835.000	0,02	-	-	0,00	0 Km	835.000	0,02	11,40 Km	3.254.165.400	97,40	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	722.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	920.000	0,13	11,40 Km	698.419.400	96,68	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	526.500.000	0 Km	2.744.000	0,52	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,38	11,40 Km	490.054.000	93,08	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	100.900.000	0 Km	2.499.000	2,48	-	-	0,00	0 Km	1.660.000	1,65	0,50 Km	40.114.500	39,76	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.461.000.000	0 Km	4.838.000	0,11	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,07	11,40 Km	4.159.039.500	93,23	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.356.500.000	0 Km	3.630.000	0,27	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,24	11,40 Km	1.248.937.500	92,07	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.157.100.000	0 Km	6.458.000	0,56	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	1.051.918.500	90,91	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.214.406.513	0 Km	2.499.000	0,21	-	-	0,00	0 Km	1.793.000	0,15	11,40 Km	1.163.865.013	95,84	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Siak Kecil B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	331.300.000	0 Km	2.499.000	0,75	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,81	7 Km	280.059.500	84,53	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.052.400.000	-	-	-	0 Km	3.472.000	0,33	6 Km	929.277.000	88,30	5,40 Km	53.629.500	5,10	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	286.500.000	0 Km	1.930.000	0,67	-	-	0,00	0 Km	965.000	0,34	7 Km	261.438.000	91,25	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	65.300.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	7,48	0,50 Km	30.250.000	46,32	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	231.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	7.352.000	3,18	5 Km	181.850.000	78,55	
3.	Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		30.400.000	B	-		B	-		B	4.885.000		B	300.000		
								Pembangunan Gedung Kantor UPT	Tersedianya gedung kantor UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum di Kecamatan	30.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Unit	4.885.000	16,07	0 Unit	300.000	0,99	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19720207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
STAF: URIP DARMAWAN, S.Sos																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7.146.744.660	0,00%	3.710.000		0,00%	900.000		1,16%	-		4,00%	6.523.944.060		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Pinggir	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	262.500.000	-	-	-	0 Kec	900.000	0,34	-	-	0,00	1 Kec	259.713.000	98,94	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Mandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.271.744.660	0 Km	2.090.000	0,03	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	6.214.033.060	99,08	
								Pembangunan Sarana dan Prasraana PJU Kec. Talang Muandau	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	612.500.000	0 Km	1.620.000	0,26	-	-	0,00	-	-	0,00	0,05 Km	50.193.000	8,20	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	1.157.100.000	0,00%	6.458.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	1.051.918.500		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir C	Panjang Jalan Pemukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.157.100.000	0 Km	6.458.000	0,56	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	1.051.918.500	90,91	
3.	Mewujudkan Sistem Manejemen dan Pemerintah yang baik	4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	7. Predikat akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		30.400.000	B	-		B	-		B	4.885.000		B	300.000		
								Pembangunan Gedung Kantor UPT	Tersedianya gedung kantor UPT Perumahan dan Pengelolaan Utilitas Umum di Kecamatan	30.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Unit	4.885.000	16,07	0 Unit	300.000	0,99	

Bengkalis, 31 Desember 2020


a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Ubitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	278.400.000	0,00%	-	-	0,00%	-	-	1,16%	-	-	4,00%	256.280.000	-	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bengkalis	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	900.000			-	-	0,00		0,00					0,00	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bantan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	277.500.000	0%	-	-	-	0,00		-	0,00	1 Kec	256.280.000	92,35		
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	2.876.544.000	0,00%	5.570.000	-	0,00%	-	-	1,16%	3.720.000	-	4,00%	1.300.881.650	-	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupert A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.876.544.000	0 Km	5.570.000	0,19	-	-	0,00	0 Km	3.720.000	0,13	11,40 Km	1.300.881.650	45,22	

Bengkalis 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris



ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.779.000.000	0,00%	4.898.000		0,00%	1.800.000		1,16%	14.118.000		4,00%	1.584.988.000		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	26.500.000	0 Kec	4.898.000	18,48	0 Kec	900.000	3,40	-	-	0,00	0 Kec	15.105.000	57,00	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Rupat Utara	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	36.500.000	0%	-	-	0 Kec	900.000	2,47	0 Kec	7.608.000	20,84	0 Kec	20.099.000	55,07	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bengkalis	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	1.098.500.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	994.113.000	90,50	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Rupat Utara	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	617.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	6.510.000	1,05	2,21 Km	555.671.000	89,99	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ESSELON IV: DANI SATRIA, ST

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7.455.220.799	0,00%	10.748.000		0,00%	-		1,16%	551.480.000		4,00%	6.648.221.699		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bantan	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	603.500.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	1.480.000	0,25	2,21 Km	544.030.000	90,15	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Pinggir	Parjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	6.164.219.799	0 Km	4.820.000	0,08	-	-	0,00	-	-	0,00	2,21 Km	6.048.394.799	98,12	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Pinggir	Parjang Drainase Dalam Kondisi Baik	117.000.000	0 Km	5.928.000	5,07	-	-	0,00	-	-	0,00	1 Km	49.796.900	42,56	
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Afimasi)	Terbangunnya Septic Tank Skala Individual	570.501.000	-	-	-	-	-	0,00	100 Unit	550.000.000	96,41	0 Unit	6.000.000	1,05	

Bengkalis,31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

CA

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19760207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	29.713.520.000	0,00%	2.461.142.336		0,00%	9.858.849.459		1,16%	1.726.644.929		4,00%	4.004.343.076		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Bathin Solapan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.400.000	-	-	-	-	0,00	0 Kec	12.937.000	36,55	0 Kec	20.044.814	56,62		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Kec. Talang Muandau	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia dalam 1 tahun	35.600.000	0%	-	-	-	-	0,00	0 Kec	7.352.000	20,65	0 Kec	20.190.300	56,71	
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bukit Batu	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	49.400.000	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	7,03	0,05 Km	45.207.500	91,51		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Siak Kecil	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	307.500.000	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,13	2,21 Km	301.626.500	98,09		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bathin Solapan	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	602.500.000	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.885.000	0,81	0,05 Km	45.235.000	7,51		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kec. Bandar Laksamana	Panjang Ruas yang tersambung Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam 1 Tahun	312.500.000	-	-	-	-	0,00	0 Km	3.472.000	1,11	0 Km	305.710.000	97,83		
								Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Taman	Terpeliharanya Prasarana dan sarana taman dalam 1 (satu) Tahun	932.020.000	0 Kab	83.958.250	9,01	0 Kab	49.241.250	5,28	0 Kab	53.319.153	5,72	1 Kab	660.706.767	70,89	
								Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PJU Kabupaten Bengkalis	Terbayarnya kewajiban rutin listrik, meterisasi dan air untuk PJU dan taman dalam 1 (satu) tahun	23.327.400.000	0 Kab	1.694.203.606	7,26	1 Kab	8.443.647.249	36,20	0 Kab	613.265.056	2,63	0 Kab	1.586.379.864	6,80	
								Peningkatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Taman	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengawas lapangan, Tenaga Harian Lepas (THL), penjaga aset, teknisi listrik dan supir pertamanan dalam 1 (satu) tahun	4.111.200.000	3 Bulan	682.980.480	16,61	3 Bulan	1.365.960.960	33,23	3 Bulan	1.024.470.720	24,92	3 Bulan	1.019.242.331	24,79	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	1.283.900.000	0,00%	-	0,00%	3.472.000		1,16%	936.629.000		4,00%	235.478.500			
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.052.400.000	-	-	-	0 Km	3.472.000	0,33	6 Km	929.277.000	88,30	5,40 Km	53.629.500	5,10	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Talang Muandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	231.500.000	-	-	-	-	0,00	0 Km	7.352.000	3,18	5 Km	181.850.000	78,55		

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19760207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.203.500.000	0,00%	2.140.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	1.175.185.172		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bengkalis	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	1.203.500.000	0 Km	2.140.000	0,18	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	1.175.185.172	97,65	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	4.184.700.000	0,00%	5.905.000		0,00%	-		1,16%	7.591.000		4,00%	4.002.763.750		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat Utara A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	121.300.000	0 Km	5.070.000	4,18	-	-	0,00	0 Km	5.836.000	4,81	0,50 Km	50.178.950	41,37	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.341.000.000	0 Km	835.000	0,02	-	-	0,00	0 Km	835.000	0,02	11,40 Km	3.254.165.400	97,40	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bantan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	722.400.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	920.000	0,13	11,40 Km	698.419.400	96,68	

Bengkalis,31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ESSELON IV: RIO FERNANDES, S.Akun

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.107.200.000	0,00%	5.568.000		0,00%	-		1,16%	1.634.000		4,00%	987.841.572		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bantan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	914.000.000	0 Km	2.000.000	0,22	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,06	7 Km	907.603.772	99,30	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bukit Batu	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	111.200.000	0 Km	1.434.000	1,29	-	-	0,00	-	-	0,00	1 Km	50.112.400	45,07	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Siak Kecil	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	82.000.000	0 Km	2.134.000	2,60	-	-	0,00	0 Km	1.084.000	1,32	1 Km	30.125.400	36,74	

Bengkalis,31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ESSELON IV: MUJIMIN, S.Pd., M.IP

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	275.900.000	0,00%	-	-	0,00%	-	-	1,16%	4.555.000	-	4,00%	266.204.000	-	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	275.900.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.555.000	1,65	7 Km	266.204.000	96,49	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20.000.000	0,00%	-	-	0,00%	-	-	1,16%	4.985.000	-	4,00%	14.845.000	-	-
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Rupat Utara	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	20.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Km	4.985.000	24,93	1 Km	14.845.000	74,23	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pjt. Sekretaris



ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19760207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STAF: FERDI BUDIYARMAN, A.Md

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisai (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	17.030.000	0,00%	1.930.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	100.000		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bandar Laksmana	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	17.030.000	0 Km	1.930.000	11,33	-	-	0,00	-	-	0,00	0 Km	100.000	0,59	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	286.500.000	0,00%	1.930.000		0,00%	-		1,16%	965.000		4,00%	261.438.000		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	286.500.000	0 Km	1.930.000	0,67	-	-	0,00	0 Km	965.000	0,34	7 Km	261.438.000	91,25	

Bengkalis,31 Desember 2020



a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Ptl. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19760207 200312 1 006

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (FSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang Jalan permukiman yang ditingkatkan	488.300.000	0,00%	8.937.000		0,00%	-		1,16%	5.100.000		4,00%	345.185.150		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Rupat B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	157.000.000	0 Km	6.438.000	4,10	-	-	0,00	0 Km	3.080.000	1,96	1,50 Km	65.135.650	41,49	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Slak Kecil B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	331.300.000	0 Km	2.499.000	0,75	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,61	7 Km	280.059.500	84,53	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris



ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STAF: HAHADI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	1.922.106.513	0,00%	11.122.000		0,00%	-		1,16%	5.473.000		4,00%	1.744.189.513		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Rupa Utara B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	80.300.000	0 Km	3.380.000	4,21	-	-	0,00	-	-	0,00	0,50 Km	50.156.000	62,46	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bukit Batu A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	526.500.000	0 Km	2.744.000	0,52	-	-	0,00	0 Km	2.020.000	0,38	11,40 Km	490.054.000	93,08	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Bukit Batu B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	100.900.000	0 Km	2.499.000	2,48	-	-	0,00	0 Km	1.660.000	1,65	0,50 Km	40.114.500	39,76	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Siak Kecil A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.214.406.513	0 Km	2.499.000	0,21	-	-	0,00	0 Km	1.793.000	0,15	11,40 Km	1.163.865.013	95,84	

Bengkalis, 31 Desember 2020


a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
ESSELON IV: MUHAMMAD KURNIAWAN, A.Md																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	5.926.700.000	0,00%	1.370.000		0,00%	-		1,16%	1.110.000		4,00%	4.361.893.972		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.780.700.000	0 Km	660.000	0,01	-	-	0,00	0 Km	560.000	0,01	11,40 Km	3.240.606.972	67,79	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.146.000.000	0 Km	710.000	0,06	-	-	0,00	0 Km	550.000	0,05	11,40 Km	1.121.287.000	97,84	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris



ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STAFF: EKA KAPRIYANTI, A.Md

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Reaisasi	Realisasi	Replisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	3.460.000.000	0,00%	2.300.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	3.300.483.829		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bengkalis B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.460.000.000	0 Km	2.300.000	0,07	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.300.483.829	95,39	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
STAFF: RIO KURNIAWAN, A.Md																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	5.817.500.000	0,00%	8.468.000		0,00%	-		1,16%	6.480.000		4,00%	5.407.977.000		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	4.461.000.000	0 Km	4.838.000	0,11	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,07	11,40 Km	4.159.039.500	93,23	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Pinggir B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	1.356.500.000	0 Km	3.630.000	0,27	-	-	0,00	0 Km	3.240.000	0,24	11,40 Km	1.248.937.500	92,07	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris



ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006



PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
ESSELON III: SAID HAFIUDH PUTRADININGRAT, ST																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	641.160.000	0,00%	9.890.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	596.724.900		
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	596.200.000	0 Km	4.960.000	0,83	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	586.724.900	98,41	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	44.960.000	0 Km	4.930.000	10,97	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	
								Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	12.815.600.000	0,00%	25.495.000		0,00%	12.400.000		1,16%	-		4,00%	12.012.014.850		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.507.700.000	0 Km	4.470.000	0,13	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.185.472.650	90,81	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	341.800.000	0 Km	4.330.000	1,27	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	285.552.350	83,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.243.000.000	0 Km	4.290.000	0,19	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.017.008.950	89,92	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.945.600.000	0 Km	5.075.000	0,17	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.902.672.000	98,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.145.400.000	0 Km	3.950.000	0,13	0 Km	5.280.000	0,17	-	-	0,00	11,40 Km	3.124.928.950	99,35	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	632.100.000	0 Km	3.380.000	0,53	0 Km	7.120.000	1,13	-	-	0,00	10 Km	496.379.950	78,53	
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan	3. Meningkatkan Kepemilikan Tanah Pemerintah	5. Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0%	1%	2,93%	Program Penataan Penguasaan "Pemilik" Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	1.055.281.500	0,00%	16.140.000		0,00%	61.655.000		1%	30.310.000		2,93%	128.163.800		
								Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Aset yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	159.850.000	-	-	-	0 Persil	35.360.000	22,12	0 Persil	9.210.000	5,76	1 Persil	29.938.800	18,73	
								Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Rumah Layak Huni (RLH) Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	240.180.000	-	-	-	-	-	0,00	0 Kec	10.550.000	4,39	3 Kec	30.385.000	12,65	
								Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Jalan Lingkungan Permukiman Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	285.460.000	0 Dok	16.140.000	5,65	0 Dok	13.840.000	4,85	0 Dok	10.550.000	3,70	1 Dok	45.380.000	15,90	
								Pemetaan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog PJU Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	161.741.500	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	
								Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Sanitasi Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	208.050.000	-	-	-	0 Kec	12.455.000	5,99	-	-	0,00	2 Kec	22.460.000	10,80	
			6. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	219.130.000	0,00%	-		0,00%	6.080.000		0,00%	-		0,00%	-		
								Koordinasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik dalam 1 (satu) tahun	219.130.000	-	-	-	0 Kec	6.080.000	2,77	-	-	0,00	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
ESSELON IV: RIO FERNANDES, S.Akun																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW ii			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	641.160.000	0,00%	9.890.000	0,00%	-	1,16%	-	4,00%	586.724.900					
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Mandau	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	596.200.000	0 Km	4.960.000	0,83	-	-	0,00	-	-	0,00	7 Km	586.724.900	98,41	
								Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kecamatan Bathin Solapan	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	44.960.000	0 Km	4.930.000	10,97	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020																							
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																							
ESSELON IV: DANI SATRIA, ST																							
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan pemukiman yang ditingkatkan	5.750.700.000	0,00%	8.760.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	5.202.481.600		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Mandau A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.507.700.000	0 Km	4.470.000	0,13	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	3.185.472.650	90,81	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kec. Mandau C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.243.000.000	0 Km	4.290.000	0,19	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.017.008.950	89,92	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006


STAFF: YUNIADI

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW ii			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (FSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	3.287.400.000	0,00%	9.405.000		0,00%	-		1,16%	-		4,00%	3.188.224.350		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Mandau B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	341.800.000	0 Km	4.330.000	1,27	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	285.552.350	83,54	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan A	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	2.945.600.000	0 Km	5.075.000	0,17	-	-	0,00	-	-	0,00	11,40 Km	2.902.672.000	98,54	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
PIL. Sekretaris


ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19750207 200312 1 006



PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

STAF: URIP DARMAWAN, S.Sos

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
1.	Mewujudkan Penataan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya penataan permukiman sehat dan aman	1. Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%	0%	1,16%	4,00%	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan	3.777.500.000	0,00%	7.330.000		0,00%	12.400.000		1,16%	-		4,00%	3.621.308.900		
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan B	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	3.145.400.000	0 Km	3.950.000	0,13	0 Km	5.280.000	0,17	-	-	0,00	11,40 Km	3.124.928.950	99,35	
								Pembangunan / Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bathin Solapan C	Panjang Jalan Permukiman yang ditingkatkan Dalam 1 (Satu) Tahun	632.100.000	0 Km	3.380.000	0,53	0 Km	7.120.000	1,13	-	-	0,00	10 Km	496.379.950	78,53	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ESSELON IV: HERWANSYAH, SE., M.Si

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN	
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV				
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)		
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan	3. Meningkatkan Kepemilikan Tanah Pemerintah	5. Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0%	1%	2,93%	Program Penataan Penguasaan "Pemilik" Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	159.850.000	0,00%	-	-	0,00%	35.360.000	-	1%	9.210.000	-	2,93%	29.938.800	-	-	
								Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Aset yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	159.850.000	-	-	-	0 Persil	35.360.000	22,12	0 Persil	9.210.000	5,76	1 Persil	29.938.800	18,73		

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2020
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ESSELON IV: WAN ZALIK

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI				PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI KINERJA												KETERANGAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi				Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	KEU (%)	
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Pertanahan	3. Meningkatkan Kepemilikan Tanah Pemerintah	5. Persentase luas lahan bersertifikat	0%	0%	1%	2,93%	Program Penataan Penguasaan "Pemilik" Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	1.055.281.500	0,00%	16.140.000		0,00%	61.655.000		1%	30.310.000		2,93%	128.163.800		
								Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah	Jumlah Aset yang Terdata Dalam 1 (Satu) Tahun	159.850.000	-	-	-	0 Persil	35.360.000	22,12	0 Persil	9.210.000	5,76	1 Persil	29.938.800	18,73	
								Pemetaan Rumah Layak Huni (RLH) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Rumah Layak Huni (RLH) Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	240.180.000	-	-	-	-	0,00	0 Kec	10.550.000	4,39	3 Kec	30.385.000	12,65		
								Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Jalan Lingkungan Permukiman Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	285.460.000	0 Dok	16.140.000	5,65	0 Dok	13.840.000	4,85	0 Dok	10.550.000	3,70	1 Dok	45.380.000	15,90	
								Pemetaan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog PJU Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	161.741.500	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00		
								Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkulu	Tersedianya Peta Digital Berbasis SIG dan Peta Analog Sanitasi Kab. Bengkulu Dalam 1 (Satu) Tahun	208.050.000	-	-	-	0 Kec	12.455.000	5,99	-	-	0,00	2 Kec	22.460.000	10,80	
			6. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	219.130.000	0,00%	-		0,00%	6.080.000		0,00%	-		0,00%	-		
								Koordinasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Jumlah target penyelesaian konflik dalam 1 (satu) tahun	219.130.000	-	-	-	0 Kec	6.080.000	2,77	-	-	0,00	-	-	0,00	

Bengkalis, 31 Desember 2020

a.n KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Pit. Sekretaris

ARIF FACHMY, SE., M.Si
Pembina
NIP.19780207 200312 1 006